



รายงานผลการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าเรือ
อำเภออนาหว้า จังหวัดนครพนม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๓-๓๕๐๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๗			✓		๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๓๕,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๗	✓				๓๔,๗๒๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๗			✓		๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเทศบาล ตำบลท่าเรือ	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			✓		๐	
๒	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖. -ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๓ แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด แบบครบวงจร	๓๕,๐๐๐	ม.ค.. ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยช่วง เทศกาลวันปีใหม่	๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๑,๙๕๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		๐	
๔	โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) การ ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๖๗			✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคารต่าง ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน คสล.เดิมบริเวณข้างบ้านนางนคราญ ทองฟู ไปทางบ้านนายวิชัย ค่องอ้อย หมู่ที่ ๕ บ้านบะหว้า	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จาก รางระบายน้ำเดิมข้างบ้านนางลำพล เปา วะนา .เชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิมข้าง บ้านนายอัครพล ศรีมงคล หมู่ที่ ๔ บ้านนา ซ่อม	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จาก รางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนางสมัย แสน สร้อยวงศ์ ถึงทางแยกข้างสระหนองแต่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเรือ	๔๕๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๔	โครงการติดตั้งป้ายถนน/ป้ายชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม	๓๑๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อนำอยู่

๒.๒ แนวทางการพัฒนาขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	<p>อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม</p> <p>๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาซอมตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จุดเริ่มต้นจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเดิม ถึงที่นายนายสาริกา อ้อรักษา</p> <p>๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านปะหว้า ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท จุดเริ่มต้นจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำเดิม บริเวณแยกหนองงูเห่า ไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕</p> <p>๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยกตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท จุดเริ่มต้นจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำเดิม ไปทางสวนนายกาทร แมดมิ่งเหง้า</p> <p>๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านปะหว้า ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท จุดเริ่มต้นจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำเดิม ไปทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแก</p> <p>๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าเรือ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่นายนายเสมอ ซึ่ปัญหา ไปทางที่นายนางนงลักษณ์ แมดมิ่งเหง้า</p> <p>ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นจากที่นายนายประสิทธิ์ แมดมิ่งเหง้า ไปทางที่นายนายเสมอ คำชนะ</p>	๗๐๐,๐๐๐	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญสวนแตง	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓				๘,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓				๕๐,๐๐๐	
	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนาน แคน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			✓		๐	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพุทธ ศาสนา	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			✓		๐	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ เกียรติ	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓			
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓				๕,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี นมัสการพระธาตุประสิทธิ์	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลท่าเรือ	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗			✓		๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการประเพณีบุญพระเวสบ้าน ท่าเรืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒ และ ๘	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการประเพณีบุญพระเวสบ้านนา ซ่อม อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาซ่อม หมู่ที่ ๓ และ ๔	๑๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการประเพณีบุญสงกรานต์ (สงฆ์ พระขอพร) อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		๐	
๑๓	โครงการบุญสงกรานต์ (แห่พระแก้วคู่ บ้าน) อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และ ๗	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		๐	
๑๔	โครงการประเพณีสุขวิญบ้านใส่ผุณา อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน บะหว้า หมู่ที่ ๕ และ ๗	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓				๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการสร้างเรือไฟเพื่อเข้าร่วมงาน ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอนา หว้า	๕๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	๑,๐๑๔,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			๔๐๒,๕๗๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน(รายหัว))	๑๖๖,๒๗๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	๒๓๘,๖๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			๒๑๔,๘๑๒	
๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของเทศบาลตำบลท่าเรือ	๑,๓๒๗,๗๖๘	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓				
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี	๒,๔๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			๑,๑๘๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการสุขภาพประชาชน สิ่งแวดล้อม
 ๔.๑ แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ค. ๖๗			✓		๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง “แยกก่อน ทิ้ง”	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเศรษฐกิจชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว พืชรั้วกินได้	๒๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญและกิจกรรมอันเป็นการเทิดทูนรัชกาลที่๑๙ซึ่งสถิตยสถานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			๔,๒๗๐	
๒	โครงการวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓			
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ นาหว้า (สถานที่กลาง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลนาจัว	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				๓๕,๐๐๐	
๔	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗			✓		๐	
๕	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ นาหว้า	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				๑๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓		๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓		๐	

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าเรือ

๑.ประเภทครุภัณฑ์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองคลัง
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต ไอออนเพิ่ม	๑๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓				๑๒,๐๐๐	กองคลัง
๓	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓				๖,๐๐๐	กองคลัง
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	๔,๑๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองคลัง
๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองคลัง
๖	จัดซื้อเครื่องเจาะดิน/เครื่องขุดหลุม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัด
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐	
๘	จัดซื้อเก้าอี้บุวม	๔๕,๐๐๐ (ไอออนตั้งใหม่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓				๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	จัดซื้อตู้กระจก	๕,๒๐๐ (ไอออนตั้งใหม่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓				๕,๒๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| - โครงการที่บรรลุเป้าหมาย/ปฏิบัติ/แผนดำเนินงาน | จำนวน ๕๑ โครงการ |
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ |

